



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1916 / 2021

Data
24-06-2021

Oggetto: Intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I grado "Nicola Ricciotti"
- Approvazione quadro economico finale e conto consuntivo

Settore Servizi Tecnici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- > con determinazione di Giunta Regionale n°G07657 del 30.05.2017 è stata approvata l'ammissione al finanziamento dell'intervento di efficientamento energetico proposto per la scuola secondaria I grado "Nicola Ricciotti" nell'ambito della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", Azione 4.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020 per un importo complessivo di € 699.780,00;
- > con deliberazione della Giunta Comunale n°490 del 15.11.2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica di prima fase con inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e contestuale variazione di bilancio di previsione per le annualità 2018 e 2019;
- > con Determinazione Dirigenziale n°3302 del 29.12.2017 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'Ing. Domenica Scostini (Capogruppo Mandatario), l'Ing. Fabio Sabbatini e l'Ing. Silvia Marchino con sede a Frosinone in Via Tommaso Landolfi n°285 l'incarico professionale relativo ai servizi tecnici necessari all'esecuzione dell'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, certificazione di regolare esecuzione nonché tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'esecuzione dell'intervento) nei tempi fissati dalla Regione Lazio;
- > a causa di alcune criticità non rilevate nella Diagnosi Energetica iniziale si è resa necessaria un'ulteriore attività professionale, rispetto a quelle comprese nel contratto firmato in seguito all'aggiudicazione di cui al punto precedente, finalizzata alla rimodulazione generale dell'intervento in oggetto con presentazione alla competente Commissione di Valutazione Tecnica regionale di una relazione attestante i risultati del nuovo studio energetico;
- > con nota acquisita agli atti con prot. n°12737 del 07.03.2018 la Regione Lazio ha comunicato l'avvenuta approvazione da parte della suddetta Commissione Tecnica di Valutazione della documentazione di cui al punto precedente prodotta dai Professionisti incaricati, rendendo possibile la prosecuzione dell'iter progettuale;
- > con Deliberazione di Giunta Comunale n°128 del 14.03.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dai citati Professionisti in data 14.03.2018 e acquisito agli atti con prot. n°14143;
- > con Deliberazione di Giunta Comunale n°185 del 18.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo presentato dai citati Professionisti in data 17.04.2018 e acquisito agli atti con prot. n°20780;
- > l'iter progettuale si è concluso con la presentazione da parte dei Tecnici incaricati del progetto esecutivo assunto agli atti con prot. n°30988 dell'11.06.2018;
- > il suddetto progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica di congruità da parte della Regione Lazio come da parere trasmesso in data 21.06.2018 e assunto agli atti con prot. n°33190;
- > per effetto della verifica di cui al punto precedente il progetto esecutivo è stato aggiornato con la presentazione in data 27.06.2018 di due elaborati sostitutivi degli analoghi già presentati (Allegati 3 e 9) e di un ulteriore elaborato integrativo (Allegato 2c) - prot. n°34192

Documento Firmato Digitalmente

- > tale progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. con atto formale del 27.06.2018 dopo l'avvenuta attestazione di verifica da parte dell'Energy Manager in merito al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 192/2005, come aggiornato dai DD. MM. Requisiti Minimi, con nota del 12.06.2018 assunta agli atti con prot. n°31367 del 13.06.2018 e verifica tecnica svolta dallo stesso R.U.P.;
- > con Determinazione Dirigenziale n°1534 del 27.06.2018 il progetto esecutivo è stato approvato ai fini della richiesta di parere ai sensi della L.R. n°5 del 31.01.2002;
- > con nota assunta agli atti con prot. n°43446 del 14.08.2018 la Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Genio Civile di Frosinone ha trasmesso il parere favorevole ai sensi della L.R. n°5 del 31.01.2002;
- > con Determinazione Dirigenziale n°2106 del 21.08.2018 è stata approvata la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori di esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I grado "Nicola Ricciotti", finanziato nell'ambito della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", Azione 4.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, per l'importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 534.517,00 di cui € 487.713,22 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 46.803,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10% per un totale di € 587.968,70 mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso con appalto a corpo;
- > con Determinazione Dirigenziale n°3432 del 31.12.2018 è stata approvata graduatoria scaturita dagli esiti di gara con aggiudicazione della stessa alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 NAPOLI, P.I. 08710621213 a fronte di un ribasso pari al 33.623% cui corrisponde un importo di € 323.729,40 per lavori oltre oneri per la sicurezza di € 46.803,78 per un totale di € 370.533,18 oltre IVA al 10%;
- > con Determinazione Dirigenziale n°859 del 21.03.2019 è stato dato atto che tutte le verifiche effettuate ai fini della comprova dei requisiti hanno dato esito positivo, per cui l'aggiudicazione decretata con Determinazione Dirigenziale n°3432 del 31.12.2018 è diventata efficace;
- > in data 08.04.2019 è stato firmato il relativo contratto avente repertorio n°10864 registrato a Frosinone al n°96 serie 1 in data 16.04.2019;
- > in data 14.05.2019 è stata firmata la consegna lavori;
- > con Determinazione Dirigenziale n°1650 del 06.06.2019 è stata liquidata alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 NAPOLI, P.I. 08710621213 la somma di € 74.106,64 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 81.517,30 quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- > con Determinazione Dirigenziale n°2338 del 12.08.2019 è stata liquidata in acconto alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 NAPOLI, P.I. 08710621213 la fattura n°000005/2019 del 07.08.2019 assunta agli atti con prot. n°42000 del 07.08.2019 per un importo di € 100.075,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 110.083,19 relativa al primo stato di avanzamento lavori;
- > con Determinazione Dirigenziale n°2917 del 29.10.2019 è stata liquidata alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 NAPOLI, P.I. 08710621213 il saldo della fattura di cui al punto precedente per un importo di € 8.077,91 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.885,70 relativa al primo stato di avanzamento lavori;
- > con Determinazione Dirigenziale n°2918 del 29.10.2019 è stata liquidata alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 NAPOLI, P.I. 08710621213 la fattura n°000006/2019 del 25.10.2019 assunta agli atti con prot. n°55803 del 25.10.2019 dell'importo di € 100.682,99 oltre IVA al 10% per un totale di € 110.751,29 relativa al secondo stato di avanzamento lavori;
- > in data 05.02.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso con nota avente prot. n°6841 il certificato di ultimazione dei lavori, attestando l'ultimazione degli stessi avvenuta in data 28.01.2020, assegnando contestualmente il termine del 18.02.2020 per il completamento di lavorazioni "*di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere*", come dichiarato nel citato certificato;
- > in data 24.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso con note aventi prot. n°15538, 15539, 15604 e 15605 il verbale del 21.02.2020 per l'accertamento dell'efficacia dell'ultimazione lavori con previsione di

Documento Firmato Digitalmente

alcune attività disposte dalla D.L. e il verbale del 28.02.2020 di accertamento e verifica compimento delle suddette attività corredato da documentazione fotografica;

- > in data 26.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso i documenti contabili costituenti lo stato finale dei lavori assunto agli atti con prot. n°15847 allegando anche la Relazione sul conto finale dalla quale risulta un credito finale a favore dell'impresa par ad € 95.667,92 oltre IVA al 10%;
- > in data 18.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso i due Attestati di Qualificazione Energetica (scuola e palestra) assunti agli atti con prot. n°14906;
- > in data 26.03.2020 il Certificatore Energetico incaricato ha trasmesso le due Attestazioni di Prestazione Energetica (scuola e palestra) con nota assunta agli atti con prot. n°15858, attestando l'avvenuto raggiungimento della classe energetica D;
- > in data 26.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. n°15854;
- > in data 26.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso con note assunte agli atti con prot. n°15851 e 15852 le schede tecniche dei materiali impiegati;
- > in data 27.03.2020 la Direzione dei Lavori ha trasmesso con note assunte agli atti con prot. n°15916 e 15917 le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato con le schede tecniche dei materiali impiegati nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della linea vita;
- > in data 30.03.2020 la Direzione Lavori ha trasmesso una dichiarazione asseverata delle Attestazioni di Prestazione Energetica e di conformità delle opere realizzate alla Relazione Tecnica di progetto assunta agli atti con prot. n°16173 del 30.03.2020;
- > con Determinazione Dirigenziale n°859 del 30.03.2020 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione ed è stata liquidata alla ditta SER.CO.GE. soc. coop. la somma di € 95.667,92 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 105.234,71 come credito finale risultante dallo stato finale dei lavori;
- > in data 16.10.2020 si è concluso l'iter procedurale di attivazione dell'impianto fotovoltaico con il rilascio da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Frosinone della licenza di esercizio n°FRE00922Y;
- > nel mese di maggio 2021 si è concluso l'iter procedurale di messa in esercizio della nuova centrale termica con l'avvenuto rilascio da parte dell'INAIL del relativo libretto di impianto a seguito del verbale di verifica di messa in servizio attrezzature in pressione del 19.04.2021;

Dato atto che:

- > per il rimborso delle spese di pubblicazione gara, gli ulteriori rinnovi della polizza assicurativa le risultanze dello stato finale dei lavori è stato rimodulato il quadro tecnico economico come segue:

A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi			
A.1	Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta		
	IMPIANTI FOTOVOLTAICI		50.000,00
A.1.1	<i>Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature, materiali e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli per il telecontrollo. È compresa la sostituzione del manto impermeabile esistente con guaina ignifuga.</i>	46.000,00	
	<i>Display informativo da esterno con loghi POR e sistema di monitoraggio remoto impianto fotovoltaico</i>	4.000,00	
	IMPIANTI SOLARI TERMICI		0,00
A.1.2	<i>Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature, materiali e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli per l'eventuale accumulo di acqua calda (ove non inclusi nella voce A.1.4) e le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze</i>	0,00	
	ALTRI IMPIANTI - COGENERAZIONE		0,00
A.1.3	<i>Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento delle utenze</i>	0,00	

Documento Firmato Digitalmente

	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI		441.817,00
	Acquisto ed installazione di caldaie ad alta efficienza, comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze	15.286,12	
	Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del vettore termico/frigorifero nell'edificio (installazione boiler di accumulo ed inerziali, valvole termostatiche, ecc.)	292.727,88	
A.1.4	Acquisto ed installazione di pompe di calore ad alta efficienza comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze e la sostituzione dei terminali di erogazione del calore (installazione boiler di accumulo ed inerziali, installazione di circuiti di riscaldamento a pavimento/soffitto/canalizzazioni aerauliche, aerotermini/ventilconvettori, ecc.)	0,00	
	Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione di energia elettrica nell'edificio	0,00	
	Acquisto ed installazione di apparecchiature di illuminazione interne/esterna ad alta efficienza. Compresi rimozione e smaltimento degli apparecchi illuminanti esistenti.	125.986,00	
	Acquisto ed installazione di dispositivi a rete per il controllo e coordinamento autonomo del funzionamento delle utenze energetiche (elettriche e termiche) compresa la sensoristica locale e l'unità di controllo centrale	7.817,00	
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO		0,00
A.1.5	Lavori di rifacimento della coibentazione della copertura	0,00	
	Lavori di posa in opera di sistemi a cappotto esterno per l'isolamento delle pareti verticali con correzione dei ponti termici	0,00	
	Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i componenti vetrati	0,00	
	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		491.817,00
	A dedurre: Oneri della sicurezza compresi in computo		4.103,78
	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		487.713,22
	Ribasso d'asta (33.623%)		163.983,82
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		323.729,40
A.2	A reintrodurre: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4.103,78
	Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi unitari		42.700,00
	Totale importo contrattuale per esecuzione lavori		370.533,18

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	Spese tecniche		36.433,36
	Rimodulazione generale dell'intervento (D.D. n°632/2018)	3.000,00	
	Progettazione	9.669,24	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1.445,36	
	Direzione dei lavori e contabilità degli stessi	5.194,03	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3.014,40	
	Attestazione di Prestazione Energetica	1.244,60	
	Prove endoscopiche su solaio	160,00	
B.1	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (Attivazione impianto fotovoltaico e denuncia INAIL centrale termica)	6.000,00	
	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.003,08	
	Collaudo statico	500,00	
	Contributi pensionistici integrativi	1.202,65	
B.2	Spese generali		9.299,00
	Polizza fidejussoria per anticipo 30%	6.880,00	
	Diritti di istruttoria progetto strutturale	314,26	

Documento Firmato Digitalmente

	Contributo ANAC gara d'appalto	375,00	
	Allacciamento e connessioni a pubblici servizi	1.729,74	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2)			45.732,36

Calcolo I.V.A.		aliquota	Importo
C.1	I.V.A. su Lavori	10%	37.053,31
C.2	I.V.A. su Servizi e Spese generali	22%	5.425,09
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			458.743,94

Economie derivanti da ribasso d'asta appalto lavori (compreso IVA)	180.382,20
---	-------------------

Economie da ribasso d'asta servizi tecnici (compreso contributi e IVA)	13.790,87
---	------------------

Economie da ribasso d'asta certificatore energetico (compr. contributi e IVA)	958,45
--	---------------

Economie sulle spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.544,36
---	-----------------

Economie sulle spese tecniche	26.109,58
--------------------------------------	------------------

Economie sulle spese di allacciamento e connessioni a pubblici servizi	2.383,15
---	-----------------

Altre economie sull'IVA	11.867,45
--------------------------------	------------------

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	699.780,00
---	-------------------

> la presente procedura è stata identificata con **CUP E46J17000540009**;

> l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n.78/2014;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto:

1. di approvare il consuntivo finale delle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento in oggetto come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi		
A.1	Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta	
A.1.1	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	50.000,00
	<i>Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature, materiali e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli per il telecontrollo. È compresa la sostituzione del manto impermeabile esistente con guaina ignifuga.</i>	46.000,00

Documento Firmato Digitalmente

	Display informativo da esterno con loghi POR e sistema di monitoraggio remoto impianto fotovoltaico	4.000,00	
	IMPIANTI SOLARI TERMICI		0,00
A.1.2	Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature, materiali e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli per l'eventuale accumulo di acqua calda (ove non inclusi nella voce A.1.4) e le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze	0,00	
	ALTRI IMPIANTI - COGENERAZIONE		0,00
A.1.3	Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature e strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento delle utenze	0,00	
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI		441.817,00
	Acquisto ed installazione di caldaie ad alta efficienza, comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze	15.286,12	
	Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del vettore termico/frigorifero nell'edificio (installazione boiler di accumulo ed inerziali, valvole termostatiche, ecc.)	292.727,88	
A.1.4	Acquisto ed installazione di pompe di calore ad alta efficienza comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze e la sostituzione dei terminali di erogazione del calore (installazione boiler di accumulo ed inerziali, installazione di circuiti di riscaldamento a pavimento/soffitto/canalizzazioni aerauliche, aerotermini/ventilconvettori, ecc.)	0,00	
	Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione di energia elettrica nell'edificio	0,00	
	Acquisto ed installazione di apparecchiature di illuminazione interne/esterna ad alta efficienza. Compresi rimozione e smaltimento degli apparecchi illuminanti esistenti.	125.986,00	
	Acquisto ed installazione di dispositivi a rete per il controllo e coordinamento autonomo del funzionamento delle utenze energetiche (elettriche e termiche) compresa la sensoristica locale e l'unità di controllo centrale	7.817,00	
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO		0,00
A.1.5	Lavori di rifacimento della coibentazione della copertura	0,00	
	Lavori di posa in opera di sistemi a cappotto esterno per l'isolamento delle pareti verticali con correzione dei ponti termici	0,00	
	Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i componenti vetrati	0,00	
	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		491.817,00
	A dedurre: Oneri della sicurezza compresi in computo		4.103,78
	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		487.713,22
	Ribasso d'asta (33.623%)		163.983,82
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		323.729,40
A.2	A reintrodurre: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4.103,78
	Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi unitari		42.700,00
	Totale importo contrattuale per esecuzione lavori		370.533,18

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche		36.433,36
	Rimodulazione generale dell'intervento (D.D. n°632/2018)	3.000,00	
	Progettazione	9.669,24	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1.445,36	
	Direzione dei lavori e contabilità degli stessi	5.194,03	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3.014,40	
	Attestazione di Prestazione Energetica	1.244,60	
	Prove endoscopiche su solaio	160,00	
	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE	6.000,00	

Documento Firmato Digitalmente

	relativa al rendimento energetico nell'edilizia (Attivazione impianto fotovoltaico e denuncia INAIL centrale termica)		
	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.003,08	
	Collaudo statico	500,00	
	Contributi pensionistici integrativi	1.202,65	
B.2	Spese generali		9.299,00
	Polizza fidejussoria per anticipo 30%	6.880,00	
	Diritti di istruttoria progetto strutturale	314,26	
	Contributo ANAC gara d'appalto	375,00	
	Allacciamento e connessioni a pubblici servizi	1.729,74	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2)			45.732,36

Calcolo I.V.A.		aliquota	importo
C.1	I.V.A. su Lavori	10%	37.053,31
C.2	I.V.A. su Servizi e Spese generali	22%	5.425,09
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			458.743,94

Economie derivanti da ribasso d'asta appalto lavori (compreso IVA)	180.382,20
---	-------------------

Economie da ribasso d'asta servizi tecnici (compreso contributi e IVA)	13.790,87
---	------------------

Economie da ribasso d'asta certificatore energetico (compr. contributi e IVA)	958,45
--	---------------

Economie sulle spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.544,36
---	-----------------

Economie sulle spese tecniche	26.109,58
--------------------------------------	------------------

Economie sulle spese di allacciamento e connessioni a pubblici servizi	2.383,15
---	-----------------

Altre economie sull'IVA	11.867,45
--------------------------------	------------------

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	699.780,00
---	-------------------

2. di dare atto che per effetto della differenza tra gli acconti corrisposti per un totale di € 516.831,27 e la somma di € 458.743,94 effettivamente spesa a consuntivo, risulta un credito da parte dell'Ente finanziatore pari ad € 58.087,33;
3. di dare atto che la presente procedura è stata identificata con **CUP E46J17000540009**;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Damiano Bauco;
5. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
6. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs n°50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n°33/2013;
7. di trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Documento Firmato Digitalmente

Utente : BAUCO DAMIANO
Rif. : LPDD - 313 - 2021 – LP 24-06-2021

Data Stampa: 24-06-2021



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1916 / 2021

Data
24-06-2021

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I grado Nicola Ricciotti
Approvazione quadro economico finale e conto consuntivo

Si prende atto del quadro economico finale

Frosinone li, 24-06-2021

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : LPDD - 313 - 2021 / RIS - 24-06-
2021

Data Stampa: 24-06-2021

Documento Firmato Digitalmente